

別表

1 アウトレット

点検項目
キャップ等の付属品はあるか
リングカバーの作動は正常か
バルブ機能（特にロック機構）はよいか
ガスの同定、流量及び圧力チェック
固定配管接続部、リトラクタ、ゴム巻上げ機構等の作動状態はよいか
アウトレットバルブの取付部の漏れとゆるみはないか

2 供給源機器（吸引ポンプ、空気圧縮機）

点検項目
駆動ベルトに損傷はないか
吸込口のフィルタに目詰まりはないか
給水量、水温は正常か
レシーバタンクにドレンは溜まってないか
エアードライヤの放熱板の変形、目詰まりはないか
コンデンサは汚れていないか
除菌装置の清掃
殺菌灯の交換と周辺の清掃
圧力調整器の圧力計の指示値は正常か
ケース、機器の塗装の剥離や腐食はないか
警報感知器の作動はどうか
シャットオフバルブの窓板の損傷はないか
ストレーナに目詰まりはないか
アフタークーラの機密はよいか
レシーバタンクの安全性の作動はどうか、またガス漏れはないか
圧力スイッチ、真空スイッチの機能及び圧力計、真空計の設定値、指示値は正常か
除菌装置がある場合はフィルタの交換が行われているか

3 ホースアSEMBリ

点検項目
ホースの劣化、亀裂の有無はないか (外径の4倍の半径に曲げて断面の変形とひび割れを見ること)
ガス漏れの確認
機器の固定はゆるんでないか

4 供給源装置機器

点検項目
各部の固定にゆるみはないか
マニホールドの切替えは正常か
可搬式液化酸素の装置のエコノマイザ圧力は正常か
装置内配管は常用圧で機密はよいか
常時操作する弁の開閉は円滑か
液面計、圧力計の検定
2段減圧方式の1段圧は正常か
圧力スイッチの作動圧は正常か
安全弁の作動圧は及び連動は正常か
警報電源装置の機能は正常か
電源装置の絶縁抵抗は正常か
シャットオフバルブの開閉は円滑か
シャットオフバルブからの漏れはないか
制御区域を示す模式図や室名又は部門名を示す表示があること